

□ كرس الدولة خلال ١٥ عاماً من عمر الوحدة الباركة اهتماماتها لاستكمال تنفيذ شبكات الطرق الرئيسية وبرعاية خاتمة الرئيس القائد علي عبدالله صالح تم تنفيذ العديد من الطرق الاستراتيجية الهامة والخدمية والتنموية لإقليمية ومنها هذا الخط الإقليمي الهام الذي يربط بين محافظة صعدة والجوف عبر الصحاري الواسعة ذات الرمال تتحرك بطول ١٧٨ كيلومتراً من البقع مورداً باليتيمة في مديرية خب وانتهاء في حزم الجوف وهي الطريق التي مر فخامته رئيس عبرها في زيارة الأخيرة للمحافظات الشمالية ومنها صعدة والجوف وقطع خلالها لمواطين وعدد للمواطنين تنفيذ هذا الشريان الهام ليبدأ تنفيذ المشروع في ١٤ ابريل ٢٠٠٣ ويصبح الواقع حقيقة معاشرة وملمودة اليوم بعد تنفيذ رابع ٦٠٪ من الاعمال الكلية لهذا المشروع حتى الان...

لبقع / خالد السفياني

مُشَكِّلَةُ الْمَالِ التَّحْتَ لِبَطْ بِهَا فَظَنَتِي مَعْدَةً - الْمَوْفِ

تنفيذ الاعمال وفق المعايير الصالحة
للحصان جودة العمل الى تقل مادة الأساس
في البداية من مناطق تبعد عن الخط
بـ٢٠ كيلومترات وتم على بعد
العمل، وتم حالياً إيجاد محافر أخرى أقرب
لخط نقلها الى موقع العمل الحالي
بـ٢٢ كيلومتراً، وقد واجهتنا مشكلة إزاحة الرمال
المتحركة من المحافر الى الحصول على المواد
الصالحة للردم وتم التغلب على المشكلة
بفعل الجهد المتواصلاً.

أضلاع حجم كميات القطع الكبيرة في
عقبة الجوف كون المنطقة متعرجة
وبواسطتها للصيانة غالبية المعدات العاملة
حيثية ولدينا ورشة متكاملة مكونة من طاقم
ميكانيكي معروفة بـ٣٧ معدات بدل إضافة الى
الحركة المثلث بمقدار ١٥% من معدات العمل
وعدادات تغذير الرؤوس والشحوم للمعدات
وإدارة الورشة قادرة على إنجاز المهام
ومنتظمت المصويبات في التعامل مع الوكالة
التي تتطلب قيمة قييم الغيار المطلوبة تقدماً
من يوم تاجيل، وقد واجهتنا صعوبة كميات
القطع الكبيرة المحددة في «عقبة الجوف»
وهي منطقة بليلة صلدة في تغليق صعب
حددت فيه كميات القطع في التصميم
بحوالى ٣١٠٠٠ طن، وبشكلها من تعديل
مسار الخط بصورة أفضل حد من كمية
القطع المصادر الخارج الى ٣٤٠٠٠ والذى
حقق نتائج جيدة من حيث تقييد
التكلف الصحفة لهذه الاعمال واختصار
الوقت والجهد وتقليل الانجاز.. أضلاع
وواجهتنا بعض الاشكال الفيزيائية
المواطنين في المناطق وعانتها من تجاوزها
من خلال الشفاه وتعاون المشاتل وأعيان
المنطقة المختلفة الذين بنوا جهوداً مسخورة مع
ادارة المشروع وفي قدرة ممتازة لهم الاخ
الشيخ خالد هضبان وعدد من الشخصيات

وتم إتخاذ اجراءات عة لتفعيل مستوى
النجاز في المشروع تتمثل في الخطوة
جادة من الادارة العامة للمشاريع
استمرار دادة «البيتoven» الخاصة بخطا
رسفلت من المملكة العربية السعودية
مسؤولية تنفيذها واختصاراً للوقت خصوصاً
المادة المماثلة من مصافي من تنظيل وقتاً
ببيراً وتكتيف اضافية في الوقت الذي لا
يمكن هذه المصفاة من تلبية الاحتياج
كبير لترابط الطريق المنفذة في الجمهورية
ن هذه المادة.

من جانبها العمل متواصل بجهود حثيثة
تم العمل على تشكيل فرق عمل سبع بهدف
سرعة الاجراء في فرقية تسيير الاعمال.
فرق الاستفلاط، فرقية الاسفلت، فرق
لاباماكمينت في الماهاشة، السترة، وطفرز
في الطريق، وفريقي في خط النهاية
العمل جار على تصفيية الاعمال أولًا بأول
ي مناطق الردم التي وصلت اعمال فيها
هي منشوب طقة الأساس المساعد بما يكلل
المعدات والأليات الى المنطقة الخام دون
ناء العرجو إليها وإحداث مشقة على
عادات والعملانيين في المشاريع وتجاوز
ضيق الذي تلقاه في بعض المناطق
جاري العمل فيها..

تجاوز الصعوبات

● ما هي الصعوبات التي واجهت عملية
تنفيذ وديكت تم تجاوزها وما طبيعة
صعبيات القائمة والحلول المقترنة لها؟

- قيافة وأهمتها صعوبات عديدة في
ذلك المشروع تتمثل في مواد البرم
خاصة باموال المشروع خصوصاً في
غير مواد الأساس «البيسوكروز، وطفرز
يسان المساعد، الستيرن»، وحتم علينا
نحتاج خصوصيات هذه المواد وممواضياتها
لنقيفة التي لا يمكن تجاوزها وحرصاً على

● المؤكّد أنّ المشرُوع سيسهُد خالِ الشَّهُور
القائمة انتهاكًا غير عادِيٍّ تلي الظُّلُمُوا
والغایات المرجوّة.

■ فيصل مجاهد القطري

● ما طبيعة القدرات التي يمتلكها
المشروع من الآليات والمعادن ورمدی
فاكيتها؟ وما هي الخطوات التي تم اتّباعها
لدفع المشرُوع ورفع مستوئي وسبَّة الانجاز؟
يمتلك المشرُوع قدراتٍ جديدةٍ من المعدات
والآليات المختلفة تصل إلى أكثر من
١١٠ آليةٍ ومعداتٍ متنوعةٍ مع الاستعانت ببعض
الآليات الخاصة وتنتمي إلى قلابٍ و ٣
قربيلاتٍ و ٥ مدحّفاتٍ قرابةٍ و ١٠ رغرافاتٍ و
١٩ حرّارةً و ١٥ وايت مياه وقايةٍ وش gioٌ
ومعداتٍ متقدمةٍ متكاملةٍ فراغٌ، دكاكنةٍ
حديٍّ، دكاكنةٍ كاوتتش مكشنةٍ، ومجمَعٍ
إنتاجيٍّ في منطَقَة الفرع يتكوّن منْ «مسارٌ،
خلاطةٌ، ولدغهاً»، و ٥ مُقَدَّماتٍ للمعدات
والعمال في «البقاء، المجمع الانساجي،
النَّيْمة، الشقة، العقبة».

مدير عام المشروع: المشرف على تنفيذ المشروع بمواصفات عالية وأدلة ملائمة بطول ١٧٨ كيلومتراً وتكلفة ٧ مليارات. تم تشكيل فرق عمل في مختلفة لدفع واقع التتفقة، حيث ينبع من إدارته الشفافية والمهنية وعملياته الشفافة.

مشروع منطقة خام منجم البدع فيها خالد
كان هناك مخنة لفترة المقابة، لكنه
لديه ميول متراً تم تغذية طبقة الأساس
فيها حالي ميكروسيروس، فيها حتى وشك
لها طبقة الأسفال بعد وصول مادة
ببيتون، الخامسة خطأ خطأ التصنيع.

تصورات وتجاهات

● يقظة تتغطرس على بيدي توافق استكمال
مشروع مقارنة مع البرنامج الزمني
لتغذية، وما طبعة التصورات لحزم
العامل التي يمكن تغذيتها خلال العام
العام ٢٠٠٥؟

في الواقع أن النجاحات المحققة في
مشروع تغذية الآن هي نتاج حتى لدعم
عالية قيادة الوزارة وتحفيز الإمكانات
خالدة لإيجاد الأعمال ممثلة في الآخ
نهض، وتحفيز العاملين الدافعين، وزيادة
التجدد، وتحفيز العاملين الدافعين حتى
تغدو أولاً باول، ويوجده محل تألف
بعض العوائق التي تواجه عملية التنفيذ إلى
باب الجهد المطلوب والمتابعة المباشرة
شكل مستمر، وما لاشك فيه أن المشروع
إذا كان في صدارة المشاريع المتفقدة في
العام ٢٠٠٥ قد تعرض لبعض العوامل التي
تمت في العام ٢٠٠٤ من تغذية على ضوء البرنامج الزمني
ما سحب بعض إمكانيات المشروع ظرفاً
بعددد المشاريع المتفقدة في مجال الطريق
وصالحة، وأن الفترات المضمرة من العام
العام ٢٠٠٥ والتي منحت الدولة اهتماماً
لتنفيذها بتنفيذها، بما يتحقق في المحافظات
المنفذة، وبالأخصية، وما أحنته التغيرات
الملحمة من تأثير سلبي واضح على سير
العمل، بما ذلك يمكن القول أن الانجاز حتى
آن وهو مبني على تغذيل أعمال المشروع
حيث يمكننا القول أن العمل بنفس الوريرة

مشروع استراتيجي هام ● ولقد زرت مشروع خط الباقع - التمدة - حزم الجوف - واطلعت عن كثب على سير الأعمال فيه وحجم نسبة الأنجاز وواقع التتفق من خلال الأخ المهندس عبد الكريم سامي عامل حسن - مدير عام المشروع الذي تحدث قاتلاً:

في البدء شكر صاحبة "الشورة" على زياراتها لهذه المنطقة النائية والوقوف على احتياجات التنمية فيها، وحقيقة القول إن تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية في هذه المحافظة يفتح آفاقاً جديدة للحياة في هذه المناطق وفي إثر افتتاح مشروع "سددة - تكاف الفقع" خيابان في ٢٠٠٤م وعلى إثر اللفتة الكريمة لخاتمة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله تعالى خلال زيارة للمنطقة وتوجهاته سرعة تنفيذ طريق "الباقع - البيضاء - حزم الجوف" تحققوا الرغبة بين محافظي المشروع في معدة والجوف بيات عملية تنفيذ المنشآت في ١٤ أبريل ٢٠٠٣م وبدأ المشروع باذخ مساره عبر الرمال الصحراوية المنحرفة في البقع والعلفرين ومناطق مديدة خارج من خط الدابة - وبادات عملية التتفق من منظقة حزم الجوف في كيلو ١٧٨ - وخلال فترة مضت تم تحقيق نسبة الـ ٦٠% من الإنجاز في المشروع رغم الصعوبات الجمة التي رافقت أعمال المشروع وبذلت جهوداً مكثفة لدفع وتعميق مستوى وتحقيق الإنجاز في هذا المشروع الذي يعد واحداً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمة والإقليمية كل إنجاعش كثير من المناطن في قلب الصحراء الواسعة ليسشكل ربطاً بين هذه المناطق للاتصال بالمحافظة ماري، وكذلك العاصمة صنعاء من خلال مسافة أقل من المعتادة بأكثر من ٥٠ كيلومتراً.

● وأضاف مدير مجلس المشروع قائلاً: حتى العلاقة تم إنجاز قرابة ٦٠٪ من الأعمال الكلية في هذا المشروع وهناك دفاع في مستوي الانتاج بصورة مطردة كون الأعمال الأولى في تجديد مسار المشروع ونطلاقة الخطقد وضعت الاسس لإنجاح الأعمال وتطور عملية التنفيذ على مختلف المسارات من حيث الشق والردم والأعمال الإنسانية وتفتح بقية السفلات وحتى الان تم تنفيذ ٥٤ كيلو اسفلت منها ٣٤ كيلومتراً في خط الدار البيضاء و ٢٠ كيلومتر في خط التهامة، كما تم تنفيذ حسرين سطحيين من إجمالي ٤ جسور محددة في ٧٨ كيلومتراً تم استكمال «السياركفت» الردم والأعمال التربوية فيها في خط الدار البيضاء إلى جانب ٤ جسور سطحية في خط التهامة التي اخترقت فيها الأعمال التربوية والردم حتى ٥٢ كيلومتر لإنجاح أعمال الردم في المشروع كيلومتر ٤٤ كيلومتر ١٣٠ وتفتح فقط

مناطق تأثير بالآثار التاريخية والقوى السياسية

في هذا الحال يكون من المحتل وجود صلة بين اسمها
اسم نمار علي وتربيعهم، (هذه مجرد فرضية تستدعي
ثباتات او النقص ولا تتعارض مع حقيقة كون نمار
صحيحة في مراحل الاصaque وطلبات محيرها مستحبة
على السينيين منهاها)

ان قيام نمار في ذلك الموقف يمكن تفسيره بالكثير من
الاحتمالات التي يجعلها اما سلبية او حميرة الشأن
لكنها كما يكتبهما في ايماء (ان شرخ في فارع ينهي) السيني
خصمه (سمير عبده) كانت اعطاها حميراً ادنى
شك وطلت كذلك الى نهاية الفترة اي الى نهاية القرن
اثنان اليالياً اما صاحب كتاب الدليل البهائية عند
ذلك الحموي فينسبها الى دمار بن يحيص بن دهامان
من سعد بن عدي بن مالك بن سعيد بن حمير بن سينا
ويذكر المهداني في كتابه صفة جزيرة العرب ان دمار
برقة جامعها بيه رواه وأثار قربة شمال ماواهه باليد
وهي مائية يحيط بها سهل سهلها طوبون من حمر وفانق او ابناء القرس وهي
بعض قبائل عبس وان نماراً مخلاف نفيس كثیر الخير
ويذكر في القليل كثیر الانعام والمراعي وهي بينون وهكر
غيرها من القصور القديمة وفيه جبل اسيل وجبل
اللسبي وغيرها.

الخطاب من صناعة وينسب لها البعض عقب اهل الطوابع وبصفتها
قضائي اسماعيل اللكوع بأنها مملكة اليمن الخمساء
وكيف كان الامر فان منطقة نمار تعد من اغنى المناطق
في اليمن تعود بالواقع الاثري والعلماني والتاريخية والمستوطنات
بشرية تعود الى العصر الذهبي من حيث مساحتها كما يتبين

تراجعت حركة الملاحة في ميناء طرابلس، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من البضائع في الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

فيما يلي بعض التفاصيل حول الأسباب والنتائج:

- أسباب ارتفاع أسعار الشحن:**
 - الارتفاع في أسعار البترول والمواد الخام.
 - الارتفاع في أسعار النقل البري والجوي.
 - الارتفاع في أسعار العمالة والخدمات.
 - الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
- تأثيرات ارتفاع أسعار الشحن:**
 - ارتفاع تكلفة المنتجات النهائية.
 - ارتفاع تكلفة المعيشة.
 - ارتفاع تكلفة الانتاج الصناعي.
 - ارتفاع تكلفة النقل البري والجوي.
 - ارتفاع تكلفة العمالة.
- الحلول المقترنة:**
 - العمل على تحسين التحالفات مع شركات الشحن العالمية.
 - العمل على تحسين التحالفات مع شركات النقل البري والجوي.
 - العمل على تحسين التحالفات مع شركات العمالة.
 - العمل على تحسين التحالفات مع شركات المواد الغذائية.

تقع محافظة ذمار الى الجنوب من العاصمة صنعاء وتبعد عنها بمسافة كم ١٠٠ وتحدها من الشمال محافظة صنعاء ومن الشرق اجزاء من محافظة صنعاء والبيضاء ومن الغرب اجزاء من محافظة إب ومن الجنوب والجبلية لليمين بين خطى عرض ٤٤°٤٤' وخطى ٤٦°٤٤' ودرجة شرق وخطي (٤١°٤٤') درجة شمال خط الاستواء وتمييز بكونها سلاسل جبلية متراصة وتمتد عبر سهل قاع جهراً وقاع الحقل في آنس وسهول مديرية عنس والحداء وجبال عتمة ووصلات الشهيرية بأخضرارها وبتدفقاتها مياه الغيول والعيون فيها، وتبلغ مساحتها ما يقارب (٢٠٠٠) كم².

زنگنه/مشهد