مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بحضرموت:

البرنامج الاستثماري لمديريات سيئون وصل العام الماضي إلى ثمانية مليارات ريال
حركة البناء والانجاز جارية في عدد من المشروعات الحيوية بمحافظة حضرموت

المكلا/ أحمد محمد بن زاهر

● حظيت محافظة حضرموت بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو عام ١٩٩٠م باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك بإنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف المجالات ولتسليط الضوء على مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري خلال العام الماضي ٢٠٠٣م من الخطة الخمسية الثانية للأعوام ٢٠٠١ - ٢٠٠٥م لمديريات ساحل حضرموت التقيت الأخ/ عوض عبده السعدي مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حضرموت الذي تحدث قائلا:

وفقا لقانون السلطة المحلية الذي ينص في مادته رقم (١٤) على الأجهزة التنفيذية في المحافظة القيام بدور أجهزة السلطة المركزية بتنفيذ النشاط والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة في المديريات وتعتبر أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي كما تتبع ماليا وإداريا وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته وذلك بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي أحد المكاتب التنفيذية يقوم بالعديد من المهام والأنشطة المرتبطة بالمشاريع التنموية والتي تعكس أهمية المكتب ودوره في النشاط التنموي بالمحافظة وتتمثل هذه المهام في إعداد الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظة والإشراف على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى إعداد التقارير التقييمية عنها والتقارير التقييمية عن نشاط المنظمات الدولية والصناديق العامة بالمحافظة وغيرها وأبرز المهام التي قام بها المكتب:

١- تجهيز المكتب بالأثاث والآلات والأجهزة والإمكانيات الأخرى لتطوير مستوى أداء الإدارات لمواكبة التطور الاقتصادي والتنموي في شتى المجالات التي شهدتها بلادنا منذ قيام الوحدة المباركة.

٢- استخلاص مشاريع البرنامج الاستثمراي لعام ٢٠٠٣م وإبلاغ مكاتب الوزارات والإدارات والمشاريع بمخططات مشاريعهم وحثهم على المتابعة الجادة لاستغلالها.

٣- مناقشة ومراجعة برامج المشروعات المقترحة لعام ٢٠٠٤م لمكاتب الوزارات والمجالس المحلية بالمحافظة وذلك وفق البرنامج المعد لذلك.

٤- إعداد خطة المحافظة الاستثمارية لعام ٢٠٠٤م.

٥- إعداد مشروع الميزانية المقترحة للمكتب لعام ٢٠٠٤م.

٦- إعداد تقرر تقييمي عن نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة بالمحافظة.

٧- إعداد تقرير تقييمي عن نشاط كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة بالمحافظة.

٨- تنفيذ العمل الميداني لمشروع مسح خارطة الخدمات الأساسية وإعداد التقرير الأولي لنتاج المسح.

٩- المشاركة في الورشة الوطنية لإقرار خطط تنمية المديريات المنعقدة في العاصمة صنعاء في يونيو ٢٠٠٣م.

١٠- المتابعة المستمرة مع الوحدة الحسابية العامة بالمحافظة لمعرفة مستوى الإنفاق على المشروعات وكذلك الإيرادات المحصلة للمحافظة على مستوى المديريات.

١١- تنفيذ توجيهات الأخ/ عبدالقادر هلال محافظ حضرموت بخصوص وضع تصور لبعض المشاريع مثل المجمع الإداري لمنفذ العبر الوديعة والموازنة الملحقة بالمحافظة وغيرها.

١٢- المشاركة في الاجتماعات الدورية للجان واللجنة الفنية للمناقصات - لجنة مشاريع النفط - لجنة كنديان نكسن - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الخدمات وتشجيع الاستثمار - لجنة الاحتفالات - الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمكتب التنفيذي.

١٣- المشاركة في عمل اللجان الاستثمارية التي يدخل المكتب ضمنها مثل لجنة القبول في الجامعة وربطها بالاحتياجات وغيرها من اللجان وأضاف: وفي إطار مشروع إعداد وخطط تنمية المديريات بمشاركة المجتمع الذي ينفذه مشروع الأشغال العامة تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتعاون الجهات الممولة وفي مقدمتها مملكة هولندا تم إنشاء وحدة للمعلومات بالمكتب بموجب قرار الأخ محافظ المحافظة رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٣م وذلك لإدخال وحفظ وتحليل المعلومات آليا ومد السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بالمعلومات المطلوبة حيث تم تجهيز هذه الوحدة بعدة أجهزة حاسوب حديثة مع كامل ملحقاتها بما فيها الطابعات.

مشاريع البرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م

ومن خلال نتاج التنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م لمديريات ساحل حضرموت يلاحظ أن هناك تحسنا في مستويات التنفيذ مقارنة بالعام المنصرم خاصة في مشاريع السلطة المحلية حيث بلغت نسبة الإنجاز المالي لها خلال العام ٩٢٪ بينما كان التحسن في مشاريع السلطة المركزية محدودا، حيث بلغت هذه النسبة ٢٧٪ ويعود ذلك إلى عدم معرفة مستوى الإنفاق لعدد من المشاريع المركزية وتعثر بعض هذه المشاريع لعدم وصول الموافقة من التمويل الخارجي، أو لضعف المخصصات المعتمدة لها وعدم كفايتها لسد الالتزامات إضافة إلى تباطؤ وطول الجوانب الإجرائية من قبل الأجهزة المركزية في تنفيذ المشاريع ناهيك عن المركزية في التنفيذ والإشراف الفني

وقد جاء هذا التحسن في التنفيذ بشكل عام نتيجة للجهود المتواصلة المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الأخ/ عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي وبالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية إضافة إلى الدور الذي يلعبه مكتب وزراة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة كافة الجهات وحثها على الاستفادة القصوى من المخصصات المعتمدة بالمديريات للمشاريع الخاصة بها. وتبليغ السلطات المحلية بالميد بما يخصها من مشروعات قد ساعد إلى حد ما في تحسن آلية التنفيذ من خلال متابعتهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن مستوى التنفيذ لم يصل إلى المستوى المطلوب حيث يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود ومتابعة خاصة مع الجهات المركزية العليا ومطالبتها بتحويل مخصصات المشاريع المركزية للمحافظة والإسراع بوضعها موضع التنفيذ ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذه المخصصات.

وقد تم إعداد خلاصة هذا التقرير من خلال المعلومات، والبيانات المتوفرة عن واقع التنفيذ من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة وذلك بالاستناد إلى ما يلي:

١- قوائم المشروعات بالبرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م لمعرفة المخصصات المعتمدة.

٢- التقارير المرفوعة من قبل المكاتب والأجهزة التنفيذية وإدارات المشاريع بالمحافظة والتي توضح مستوى الانجاز المالي والمادي للمشاريع.

٣- معرفة ما تم إنفاقه على المشروعات الجاري تنفيذها والإشراف عليها من قبل الأجهزة المركزية عبر مكاتبها بالمحافظة في حدود ما يتوفر من بيانات

٤- تقارير الوحدة الحسابية عن ما تم إنفاقه فعليا على مشاريع السلطة المحلية لمعتمدة بالبرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م.

وبلغت إجمالي الاستثمارات المخصصة بالبرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م لمديريات ساحل حضرموت (٨٢٨٥٤٨١٠٠٠) ريال، منها (٧٥٢٨٨٣٠٠٠) ريال لمشروعات السلطة المحلية حيث تشكل ما نسبته (٩)٪ من إجمالي هذه الاستثمارات، بينما بلغت الاستثمارات المعتمدة للسلطة المركزية (٧٥٣٢٥٩٨٠٠٠) ريال بنسة ٩١٪ من إجمالي الاستثمارات.

وقد جاءت تلك الاستثمارات لتغطي حاجة (٢٥٠) مشروعا منها (١٣٦) مشروعا للسلطة المحلية و(١١٤) مشروعا للسلطة المركزية، كما أن هناك (٩) مشاريع يتم تنفيذها بشكل مشترك مع محافظات أخرى وتجهل المحافظة نصيبها منها.

ومن حيث مستوى الانجاز المالي لهذه المشاريع فقد بلغت اجمالي الاستثمارات الفعلية (٢٧٣٦٠٧٢٦٠٠) ريال بنسبة تنفيذ بلغت ٣٣٪ إلى إجمالي الاستثمارات المخصصة والجدول التالي يوضح عدد المشروعات والاستثمارات المخصصة لعام ٢٠٠٣م لمديريات ساحل حضرموت والانفاق المالي ونسبة التنفيذ.

ويمكن إعطاء صورة واضحة عن مستوى تنفيذ مشروعات البرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م لمديريات ساحل حضرموت لكل من مشاريع السلطتين المحلية والمركزية وعلى النحو التالي:

أولا: مشاريع السلطة المحلية

خصص لمشاريع السلطة المحلية وفق البرنامج الاستثماري لعام ٢٠٠٣م (٧٥٢٨٨٣٠٠٠) ريال توزعت على مختلف القطاعات، استحوذ قطاع الأشغال والطرق على النصيب الأكبر منها، حيث بلغت الاستثمارات المخصصة له (٢٣٦١٦٤٠٠٠) ريال بأهمية نسبية بلغت ٣١,٤٪ يليه قطاع التربية والتعليم باستثمارات (١٨٣٥٥٥٠٠٠) ريال وبنسبة ٢٤,٤٪ ثم قطاع الصحة والسكان باستثمارات (١٣٠٢٩٥٠٠٠) ريال وبنسبة ١٧,٣٪ فالإدارة المحلية باستثمارات (٩٧٢٢٣٠٠٠) ريال وبنسبة ١٢,٩٪ وفي والأخير القطاعات الأخرى بنسب تراوحت بين ١,٧٪ - ٤٪.

أما من حيث مستوى الانجاز المالي فقد بلغت الاستثمارات الفعلية (٦٩٢٤٩٩٦٠٠) ريال بنسبة إنجاز بلغت ٩٢٪ إلى إجمالي الاستثمارات المخصصة للسلطة المحلية. وقد حققت معظم القطاعات نسب إنجاز عالية، حيث جاء في المرتبة الأولى الإدارة المحلية بنسبة إنجاز بلغت ١٥٣٪ وفي المرتبة الثانية الأعلام بنسبة ١٠٠٪ ثم التربية والتعليم بنسبة ٩٧٪ التعليم الفني والتدريب المهني ٩٤٪ التخطيط والتعاون الدولي ٩٣٪، الأشغال والطرق ٩٢,٥٪ وفي الأخير كل من قطاعات الزراعة، الصحة والسكان والشباب والرياضة بنسب إنجاز ٧٨,٨٪، ٥٢٪ ٥١٪.

وأضاف: الجدير بالذكر أنه تم إجراء عدد من المناقلات بالحذف والإضافة في إطار المشاريع لقطاعات التربية والتعليم، الصحة والسكان، الأشغال والطرق والإدارة المحلية وذلك بهدف الاستفادة من هذه المخصصات لتعزيز المشاريع التي حققت مستويات عالية في التنفيذ.

وعلى صعيد الإنجاز المادي لمشاريع السلطة المحلية فقد أوضح التقرير الانجاز المادي على مستوى القطاعات على النحو التالي:

● في قطاع الصحة والسكان:
تم الانتهاء من خمسة مشاريع وهي المراكز الصحية في كل من الضليعة، يبعث وميفع إضافة إلى وحدتين صحيتين في هبورك ومهينم، حيث تم الاستلام الابتدائي لهذه المشاريع كما يجري العمل في أربعة مشاريع أخرى بنسبة تنفيذ تتراوح بين ٢٠٪ - ٧٠٪ وهي المركز الصحي بعمد، مستشفى حريضة، سكن الأطباء حديبو، المركز الصحي بقلنسية. أما بقية المشاريع البالغة ١٣ مشروعا فقد أعلن عنها ووقعت عقود التنفيذ فيها وسلمت مواقعها للمقاولين.

● في قطاع التربية والتعليم:
استمر العمل في المشاريع قيد التنفيذ وعددها ثمانية مشاريع حيث تراوحت نسب التنفيذ بها بين ٣٠ - ٨٥٪ كما تم توقيع العقود لعدد من المشاريع الأخرى البالغة ١٣ مشروع حيث تم تسليم واقعها للمقاولين ودفع مقدمات مالية بواقع ٢٠٪ وتواصل العمل باتجاه حفر الأساسات وجلب مواد البناء لمواقع تلك المشاريع بالإضافة إلى (١٢) مشروعا مدرجا بخطة العام القادم وبموجب توجيهات الأخ المحافظ تم الإعلان عنها وتوقيع العقود مع المقاولين وصرف مقدمات مالية بواقع ٢٠٪

● في قطاع الزراعة:
استكمل العمل في بناء أربع منشآت مائية في كل من مديريات أرياف المكلا، بروم/ ميفع، تريم ورخية وذلك ضمن مشروع بناء السدود والحواجز المائية الذي مول من مخصصات صندوق دعم الانتاج الزراعي والسمكي.

● في قطاع الأشغال والطرق:
ضمن مشروع سفلتة ورصف بعض شوارع المديريات فقد تمت بعض أعمال في كل من حجر ، بروم/ ميفع، الشحر، الديس الشرقية، الريدة وقصيعر، الضليعة، دوعن ويبعث إضافة إلى استكمال شق عقبة معلة بسقطرى.

● في الإدارة المحلية:
تم تنفيذ مشروع إنارة شوارع كل من المكلا الشحر إضافة إلى تنفيذ مشروع مجاري المنطقة الغربية والشرقية بالشحر.

● وفي التعليم النفي والتدريب المهني:
استمر العمل في مشروعي بناء السكن الداخلي للمعهد المهني بخلف وتسوير المعهد التقني بفوه بنسب إنجاز ٤٠٪ ، ٥٠٪ على التوالي.

● في الشباب والرياضة:
بدأ العمل في مشروع بناء منشآت نادي الوحدة بالحامي ضمن مخصصات صندوق الشباب والرياضية .

● في مجال التخطيط والتعاون الدولي:
تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الميدانية لمشروع مسح خارطة الخدمات الأساسية وإعداد التقرير الأولي الخاص به وإعداد مشروع خطة المحافظة لعام ٢٠٠٤م إضافة إلى تنفيذ الأعمال التحسينية لمبنى المكتب بالمكلا وتشمل أعمال الرصف والتشجير

● في مجال الإعلام:
استمر العمل في مشروع مبنى الإعلام حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٠٪.

ثانياً مشاريع السلطة المركزية:

بلغت المشاريع المركزية التي تضمنها البرنامج الاستماري لعام ٢٠٠٣م لمديريات ساحل حضرموت (١١٤) مشروعا باجمالي استثمارات بلغت (٧٥٣٢٥٩٨٠٠٠) إضافة إلى (٩) مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى تجهل المحافظة نصيبها من مخصصاتها، وقد توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات حيث خصص منها لقطاع الصناعة والطاقة والمعادن ٤١٢٦٨٠٠٠٠٠ ريال بنسبة ٥٤,٧ ،الخدمات الاجتماعية (١٥٢٤٥٨٧٠٠٠) ريال بنسبة ٢٠,٢٪ ،النقل والمواصلات (٩١٧١٢١٠٠٠) ريال بنسبة ١٢,٢٪ الأشغال والطرق (٧٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال بنسبة ٩,٣٪، الأسماك ١٨٥٠٠٠٠٠٠ ريال بنسبة ٢,٥٪، والزراعة ٨٢١٩٠٠٠٠ ريال بنسبة ١,١٪.

وبتوزيع تلك الاستثمارات بحسب مصادر التمويل فقد احتل مصدر التمويل الحكومي المرتبة الأولى بنسبة ٧٣,٨٪ تلا ذلك مصدر التمويل الخارجي بنسبة ٢٤,٢٪ ثم التمويل الذاتي بنسبة ٢٪.

وأضاف، ومن حيث الإنجاز المالي لهذه المشاريع فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الفعلية لعام ٢٠٠٣م (٢٠٤٣٥٧٣٢٠٠) ريال..

وقد تفاوتت نسب التنفيذ بين مختلف القطاعات حيث تراوحت هذه النسب بين ٤,٥٪ - ٥٧,٢٪ كان أعلاها في مجال المياه وأدناها في قطاع الأسماك.

وعلى صعيد الانجاز المادي للمشاريع المركزية فيمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

● قطاع التربية والتعليم:
تم إنجاز(١١)مشروعا واستلام معظمها بشكل ابتدائي، كما استمر العمل في بقية المشريع بشكل جيد باستثناء مشروع تسوير مدرسة سمية لوجود مشكلة حول الموقع.

● مجال الصحة والسكان:
استمر العمل في مستشفى الشحر وحديبو حيث بلغت نسب التنفيذ ٧٠٪ لكل منهما، كما تم الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي بحديبو إضافة إلى أنه تم البدء في عمليات الحفر في كل من مشروع المختبر المركزي، ومستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا.

● مجال الكهرباء:
استكمل العمل في مشروع تعزيز التوليد في كهرباء سقطرى، كما تواصلت أعمال التركيبات في مشروع زيادة التوليد في محطة الريان حيث بلغت نسبة الانجاز ٧٠ ٪واستمر العمل في كهرباء العيون خاصة في أعمال الجهد العالي والمنخفض بسنبة انجاز ٨٠٪ إضافة إلى ذلك استمر العمل في تنفيذ الأعمال الفنية والمدنية لعدد من مشاريع كهرباء الريف.

● قطاع المياه:
تمثلت الأعمال المنجزة في استمرار العمل في مشروع تخفيض الفاقد في شبكة مياه المكلا من خلال توريد وتركيب الأنابيب وملحقاتها لشبكتي حي الشهيد والصيادين وبناء خزان الغيل كما استمر العمل في مشروع تحسين شبكة خدمات المياه والمجاري واستبدال بعض شبكات خطوط الصرف الصحي كما تم توريد مضخات كهربائية وحفر ٤ آبار ارتوازية ضمن مشروع توفير مياه لمدينة الشحر إضافة إلى استمرار العمل في بقية المشاريع مياه ومجاري حديبو ومعالجة أضرار السيول ومياه ميفع وغيرها.

● قطاع النقل والمواصلات:
استكمل العمل في كل من مشروعي منشآت مطار سقطرى وبناء مكتبي بريد في كل من الشحر والحامي واستكمل العمل في إعادة تأهيل وتحسين بريد المكلا وتنفيذ الدراسة الخاصة بانشاء ميناء بروم كما استمر العمل في مشروع تحسين وتطوير ميناء المكلا.

● قطاع الأشغال والطرق:
استمر العمل في عدد من المشاريع بمستويات تنفيذ مختلفة تراوحت بين ٣٧٪ - ١٠٠٪ في كل من مشروع طريق وادي حجر، طريق وادي حمم، طريق لدواس/ رسب، طريق موري/ قلنسية، سفلتة شوارع المكلا إضافة إلى مشروع كورنيش المكلا وطرقاته ومشروع الخط الدائري قلنسية/ سقطرى.

● مجال التعليم الفني والتدريب المهني:
تم الانتهاء من مشروع تسوير المعاهد المهنية في كل من الريان خلف والمكلا وبدئ العمل في مشروع استمكال المجمع الحكومي (المجمع البحري).

وبالنسبة لجامعة حضرموت: فقد استكمل العمل في كل من مشاريع تصاميم الحرم الجامعي، تسوير منشآت الجامعة، تجهيز المعامل ومبنى كلية التربية كما تواصل العمل في كل من مشروع سكن الطلاب وكلية الهندسة والتكنولوجيا بنسب ٧٠٪ - ٣٠٪ على التوالي.

مديرة مدرسة الخنساء برداع البيضاء:

من أولوياتنا الاهتمام بالتوعية بدور المرأة في بناء المجتمع

استطاعت المرأة اليمنية أن تشق لنفسها طريقاً في مختلف المجالات والتخصصات وذلك لما من شأنه القيام بدور هام وشريك في مساعدة أخيها الرجل وغير بعيد عن الأنظار، ماتشهده محافظة البيضاء من نقلة نوعية على صعيد النشاط النسوي والذي يشهد في الوقت الحالي عطاءً ونشاطاً حركياً يحفز ويؤهل المرأة للإضطلاع بمهام وأدوار مختلفة ومتعددة وبما يتناسب مع تطلعات وطموحات المرأة العاملة في البيضاء والتي تتطلع إلى شغل مناصب ووظائف متنوعة فالمرأة في البيضاء تحظى بدعم متواصل من الأخ العميد الركن/ يحيى محمد الشامي محافظ البيضاء.

ومن أجل الاطلاع عن كثب على دور المرأة في البيضاء وتطلعاتها التقيت الاستاذة/ ندى أحمد الخضر مديرة مدرسة الخنساء ورئيسة المركز الصيفي الثاني للبنات ونائبة الجمعية الشعبية الخيرية برداع التي تحدثت في البداية عن الأنشطة التي تمارسها الطالبات أثناء الدراسة والقدرة الاستيعابية للمدرسة.

البيضاء/ أحمد العزي العزاني

- الحمد الله لقد توسع التعليم بشكل ملحوظ في مديرية رداع بشكل عام في المجالات المهنية وأنا كوني أحد الكوادر المتعلمة في هذه المجالات وكوني مديرة مدرسة الخنساء النموذجية للبنات فقد كانت حصيلة هذا العام من الطالبات حوالي (١٨٠٠) طالبة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى وعي المديرية، هذا وهناك العديد من المدارس الأخرى للبنات ويكمن أكثر منها عدداً ، ففضل القيادة الحكيمة بقيادة الأب الحنون المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توفرت جميع الامكانيات اللازمة للمديرية ونحن في مدرسة الخنساء نقوم بالعديد من الانشطة وتنمية المواهب والقدرات لدى الطالبات المختزنة بداخلهن وذلك باتاحة الفرصة أمامهن لكي تشارك كل مبدعة في مجال موهبتها وبحمد الله ففي نهاية عام نختتمه بمعرض سنوي يتضمن جميع إبداعات الطالبات في شتى المجالات وهذا كله يتضمن النجاح بفضل تعاون مدير مكتب التربية والتعليم برداع والأخ الاستاذ/ حسن عبده جيد - عضو مجلس النواب فأي عمل لصالح الطالبات بالمديرية يلقي الدعم المتواصل وقد توفرت لدينا كلية للتربية والعلوم برداع وقد لوحظ إلتحاق عدد كبير من الطالبات المتخرجات من الثانوية في عدة تخصصات ومنهن من تخرج وعمل في مدارس رداع وحلت موضوع العجز الذي كان قائما في مدارس رداع.

أنشطة المراكز الصيفية

● ماهي نشاطات المركز الصيفي الثاني للبنات والتي يتم ممارستها من قبل المشاركات؟

- لقد تم افتتاح المركز الصيفي الثاني بمدرسة الخنساء بمديرية رداع بإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة البيضاء ومكتب التربية والتعليم برداع وكانت هنالك فترة صباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة وفترة مسائية من الساعة ٢ إلى الساعة الخامسة والنصف وقد خصصنا لكل مجموعات صفاً على حدة فللكمبيوتر والانجليزي فصلان لكل تخصص للمبتدئات فصل وللمتقدمات فصل آخر وفصل للتطريز وإحتراف مهنة الخياطة بقيادة إحدى المتدربات الماهرات وقد تم إعداد فصول عدة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وللتدبير المنزلي وللرسومات بالاضافة إلى قيامنا بعدة نشاطات منها الندوات والمحاضرات الدينية والوطنية والثقافية والتوعوية، والتوعية السكانية لنساء محو الأمية وتعليم الطالبات بعض الالعاب الرياضية كالطائرة والشطرنج وقيامنا بالعديد من الزيارات التي تستهدف المناطق والمآثر التاريخية كقلعة رداع المشهورة ومسجد ومدرسة العامرية وبعض السدود والحواجز المائية المتواجدة في مدينة رداع. وقد بلغ عدد المشاركات في المركز كاملاً ٣٤١ مشاركة.

● هل هنالك زيارات خاصة قام بها المختصون إلى المركز الصيفي بمدرسة الخنساء ؟ وكيف كانت طبيعة الزيارات ؟

- نعم فقد حظينا بوجود زيارات المختصين ومشاركتهم الفاعلة في إلقاء المحاضرات الهادفة أو دعمهم المعنوي لنا وأولهم العميد محمد ناصر العامري - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الوكيل الاول لمحافظة البيضاء والأخ/ نائف مجيديع مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والأخ ناصر أحمد القاضي الوكيل المساعد لشؤون رداع - والعديد من ذوي الشأن ولقد أنتجنا في هذا المركز معرضا للخياطة يبرز الأعمال التي قامت وتقوم بها المشاركات. بفضل والدتي الغالية والتي أسهمت وبحسب خبرتها في مساعدة وتعليم المشاركات.

الجمعيات النسوية

● هل هنالك أنشطة وتجمعات نسوية أخرى تمارسن من خلالها بعض الاعمال في رداع؟

- نعم هنالك العديد من الجمعيات ومنها جمعية تنمية المرأة النسوية وأنا أعمل فيها إعلامية وهي تقوم بدور هام في إبراز المهام التي تقوم بها المرأة وتعتني بمحو الأمية في الاوساط النسائية وهنالك الجمعية الشعبية الخيرية النسوية والتي هي بصدد الافتتاح وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وهي تهتم بالشؤون النسوية من حيث السعي الجاد والمتواصل لمحو الامية وتعليم بعض النساء العديد من المهارات والخبرات المختلفة والتي تكسب المرأة عملاً منزلياً ناجحاً ونحن نطمح من خلالها إلى تحقيق قدر كاف من التطلعات والابداعات التي تقوم بها المرأة ونتمنى من رجال المال والاعمال والمسؤولين الاهتمام بهذا الجانب لأن المرأة في البيضاء حقوقها مهضومة كلمة توجيهية

● كلمة توجيهية تودين قولها؟

- أحث الجميع على تكثيف الاهتمام بقدرات المرأة وتنمية إبداعاتها المختلفة وفي الختام أتوجه بالشكر إلى كل من مدرسة اللغة الانجليزية والكمبيوتر اللتين بذلتا جهوداً طيبة، وأشكر الاخت أماني علوي الريامي التي تعتبر صاحبة دور بارز في انجاح فعاليات المركز الصيفي والنسوي وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ الاستاذ القدير/ عبدالله علي إدريس - مدير مكتب التربية والتعليم برداع - والذي يولينا اهتماماً ودعماً منقطع النظير.